

# KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

## 4. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Ózd Város Önkormányzata

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Adószám: 15726487-2-05

képviselője: Janiczak Dávid polgármester

Telefon: 48/574-100

E-mail: janiczak.david@ozd.hu

mint **Megrendelő**, továbbiakban: **Megrendelő**;

másrészről

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 05-09-010117

Adószám: 12976119-2-05

Székhely: 3528 Miskolc, Visó utca 9.

Bankszámlaszám: 11994002-06362191-10000001

képviselője: Bak László

mint **Vállalkozó**, továbbiakban: **Vállalkozó**

együttes említésük esetén Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### I. Előzmények

1. Felek előjáróban rögzítik, hogy közöttük 2019. október hó 11. napján közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre le a „**Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházás Ózdon (2)**” tárgyban (EKR azonosítószám: **EKR001112962019**) elnevezésű projekt építési tárgyú beruházása tárgyában.
2. Felek jelen szerződésmódosítással a Szerződés teljesítési határidejét és a költségvetését kívánják módosítani.

### II. A módosítás indoka

1. A beruházás 100 %-os készültségi szintjéhez két darab csővégcspantyú elhelyezése szükséges, melynek beszerzése – a beszállító tájékoztatási szerint - a visszaigazolt szállítási határidőhöz képest előreláthatólag 55 napot csúszik. A csappantyú beszerzése iránt a kivitelező már 2020. augusztus hó 18. napján intézkedett a megrendelés (1. sz. melléklet) beszállító részére történő megküldésével, melyet a beszállító Contus Kft. 2020. augusztus hó 28. napján igazolt vissza. A beszállító a megrendelés visszaigazolásában a termékek leszállítását 2020. október hó 10-i teljesítési határidővel vállalta (2. sz. melléklet). A járványügyi helyzetre hivatkozva a Contus Kft. 2020. október hó 1. napján levélben tájékoztatta a Vállalkozó Laped Kft.-t, hogy a termékek 2020. október hó 10-

i határidővel vállalat szállítása – a járványügyi korlátozások okán - előreláthatólag csak 2020. december hó 4. napjával fog megtörténni (3. melléklet). Mivel 2020. december 4-e pénteki nap, ezért a beépítés leghamarabb a következő munkanapon, azaz 2020. december 7. napján kezdődhet meg. A beépítés folyamata és az elvégzendő próbák miatt a kivitelezés befejezési határidejének meghosszabbítása szükséges 2020. december 11. napjáig.

2. A beruházás kivitelezésének költségvetésében, a „Közműcsatorna építés” fejezet 22 és 24-26. tételei tekintetében módosítás szükséges, a vízzárósági vizsgálatokat ugyanis beruházó nem kéri elvégezni, mivel nem szükséges a teljes körű vízzáróság annak érdekében, hogy a csatornák alkalmasak legyenek a magas talajvíz időszakos elvezetésére is. Ez a kivitelezésben nettó 350.000,- Ft költségcsökkentést eredményezett. A költségvetés a „Közműcsatorna építés” fejezet 33. sorszámú tételében szereplő 170 m<sup>2</sup> terméskő burkolat pedig nem került megbontásra a nyomvonal áthelyezése miatt. Ez a kivitelezésben további nettó 1.394.000,- Ft költségcsökkentést eredményezett. Mindezek okán a projekt költségvetése nettó 66.310.736,- Ft-ra csökken.

### III. A módosítás tartalma

1. A Szerződés 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„1.5. Teljesítési határidő:**

**Kivitelezési határidők:**

**Teljesítés kezdete: a szerződés mindkét fél általi aláírását követően 5 munkanapon belül átadott munkaterület átadásának napja.**

**Teljesítési határidő: 2020. december 11. napja.”**

2. A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„2.1./ Megrendelő kötelezi magát, hogy a tervdokumentáció részét képező költségvetésben részletezett munkák elvégzéséért Vállalkozónak nettó 66.310.736,- Ft, azaz hatvanhatmillió-háromszáztízezer-hétszázharminchat forint + áfa (ajánlat szerint) vállalkozói díjat fizet.”**

3. Felek rögzítik, hogy a költségvetés a jelen szerződésmódosítás 4. mellékletében foglaltak szerint módosul.

### III. A módosítás hatályba lépése

1. Jelen szerződésmódosítás a felek általi aláírás napján lép hatályba.

### IV. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szerződés teljesítési határidejének módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglalt feltételek alapján - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – történik, tekintettel arra, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
  - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
  - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a költségvetés módosítása, a vállalkozói díj csökkentése a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezések alapján - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - történik, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az építési beruházás eredeti szerződéses értékének 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak a jelen módosítással nem érintett részeit magukra nézve továbbra is kötelező érvényűnek tekintik, és változatlan tartalommal hatályában fenntartják.
  4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Vállalkozót, 3 példány a Megrendelőt illet meg.

Melléletek:

- 1.sz. melléklet: Csővégcappantyú Vállalkozó általi megrendelése
- 2.sz. melléklet: Csővégcappantyú Vállalkozó általi megrendelésének visszaigazolása
- 3.sz. melléklet: Contus Kft. tájékoztatása a csővégcappantyúk leszállítására vonatkozóan
- 4.sz. melléklet: Módosított költségvetés

Kelt: Ózd, 2020. november 06.




Megrendelő  
Ózd Város Önkormányzata  
képviselőjében  
Janiczak Dávid polgármester



Vállalkozó  
Laped Kft.  
képviselőjében  
Bak János ügyvezető

**LAPÉD KFT.**  
3528 Miskolc, Visó u. 9.  
Telefon: 06-46/389-669  
Adószám: 12976119-2-05  
B.sz.sz.: 11994002-06362191-10000001

Ellenjegyzés:

*Balazs*  
2020.11.06.