

# KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

Amely létrejött

egyrésről

Ózd Város Önkormányzata

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Adószám: 15726487-2-05

képviselője: Janiczak Dávid polgármester

Telefon: 48/574-100

E-mail: janiczak.david@ozd.hu

mint **Megrendelő**, továbbiakban: **Megrendelő**;

másrészről

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbiztosítási szám: 05-09-010117

Adószám: 12976119-2-05

Székhely: 3528 Miskolc, Visó utca 9.

Bankszámlaszám: 11994002-06362191-10000001

képviselője: Bak László

mint **Vállalkozó**, továbbiakban: **Vállalkozó**

együttes említésük esetén Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### I. Előzmények

1. Felek előjáróban rögzítik, hogy közöttük 2019. október hó 11. napján közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre le a „**Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházás Ózdon (2)**” tárgyban (EKR azonosítószám: **EKR001112962019**) elnevezésű projekt építési tárgyú beruházása tárgyában.
2. Felek jelen szerződésmódosítással a Szerződés teljesítési határidejét kívánják módosítani.

### II. A módosítás indoka

1. A koronavírus (Covid-19) járvány terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március-április hónapban hatályba lépett kormányrendeletekre, különös tekintettel a 41/2020. (III. 21.) Korm. rendeletben foglalt élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető humán járvány megelőzése érdekében tett kormányzati intézkedésekre és a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, a Vállalkozó 2020. március hó 16. napján akadályközlést jelentett be (1. számú melléklet jegyzőkönyvek) és javasolta a kivitelezési munkálatok elhalasztását, tekintettel arra, hogy a kivitelezés helye a város legforgalmasabb csomópontja, így a munkálatok koronavírus járvány miatti esetleges leállítása, megszakítása jelentős balesetveszéllyel és így lényegesen komolyabb hátránnyal járna, mint a munkálatok megkezdésének elhalasztása.
2. Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr az akadályközlést megvizsgálta, és annak alapján a szerződés módosítását indokoltak és szükségesnek találta.
3. A határidő meghosszabbításának indoka a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott kormányzati korlátozások okán 2020. május hó 4. napjáig, azaz mindösszesen 49 napig állt fenn, ezért a szerződés teljesítési határidejét 49 nappal szükséges meghosszabbítani a 2. számú mellékletben foglalt ütemterv szerint.

### III. A módosítás tartalma

1. A Szerződés 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
**„1.5. Teljesítési határidő:**

**Kivitelezési határidők:**

**Teljesítés kezdete: a szerződés mindkét fél általi aláírását követően 5 munkanapon belül átadott munkaterület átadásának napja.**

**Teljesítési határidő: 2020. szeptember 18. napja."**

2. Felek rögzítik, hogy egyező akaratnyilvánítással a Szerződés jelen szerződés 1.számú és 2. számú mellékletével egészül ki.

**III. A módosítás hatályba lépése**

1. Jelen szerződésmódosítás a felek általi aláírás napján lép hatályba.

**IV. Egyéb rendelkezések**

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglalt feltételek alapján - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - történik, tekintettel arra, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
  - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
  - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (az ellenérték nem változik).
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés rendelkezésébe, tekintettel arra, hogy a módosítás:
- nem határoz meg olyan feltételt, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
  - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára;
  - a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak a jelen módosítással nem érintett részeit magukra nézve továbbra is kötelező érvényűnek tekintik, és változatlan tartalommal hatályában fenntartják.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Vállalkozót, 3 példány a Megrendelőt illet meg.

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Jegyzőkönyvek  
2. sz. melléklet: Megvalósítási ütemterv

Kelt: Ózd, 2020. július 31.

  
Megrendelő  
Ózd Város Önkormányzata  
képviselésében  
Janiczak Dávid polgármester

  
Vállalkozó  
Laspéd Kft.  
képviselésében  
Bak László ügyvezető

**LASPED KFT.**  
3529 Miskolc, Visó u. 9.  
Adószám: 12976119-2-05  
-5-

Ellenjegyzés: *Balain'*  
2020. 07. 31.